

DERNIÈRE LIGNE DROITE  
DU CHANTIER

TRAVAUX DE CANALISATION :  
LUSSAGNET-BARRAN



## VALIDATION DES ÉPREUVES

Le 26 juillet à 15h00, l'organisme habilité par l'administration a prononcé la **validation des épreuves de canalisation RGM**.

Les équipes du chantier ont réalisé les épreuves hydrauliques réglementaires permettant de tester la résistance et l'étanchéité de la canalisation. Cette étape indispensable permet de s'assurer que les conditions de sécurité sont réunies avant de mettre en service l'ouvrage. Près de **40 000 mètres cubes d'eau** ont permis d'éprouver avec succès les **62 km de canalisations à une pression d'environ 120 bar**.



*Ces épreuves sont réalisées sous le contrôle de l'APAVE, organisme habilité délégué par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).*

## LES DERNIÈRES ÉTAPES AVANT LA MISE EN SERVICE

Les équipes du projet RGM vont maintenant procéder aux opérations restantes tel que le **séchage de la canalisation**, les dernières **soudures de raccordement** ainsi que la **remise en état**. Cette dernière étape, primordiale pour le respect de l'environnement, est réalisée sous le contrôle continu de l'écologue TERÉGA. la **mise en service de l'ouvrage est prévue en octobre 2018**.

DERNIÈRE LIGNE DROITE  
DU CHANTIER

TRAVAUX D'INTERCONNEXION :  
LUSSAGNET



Les travaux de la grille d'interconnexion de Lussagnet sont terminés et les **tests se sont révélés conformes aux attentes de TERÉGA**. Les installations techniques de suivi de la qualité, du comptage et de l'odorisation du gaz entreront en **phase finale de commissioning\* fin août**. L'interconnexion sera dès lors opérationnelle.

DERNIÈRE LIGNE DROITE  
DU CHANTIER

TRAVAUX SUR LA STATION DE  
COMPRESSION DE BARBAIRA



Les travaux d'ajout de compresseur sur la **station de compression de barbaira sont terminés**. Actuellement, les équipes réalisent les **tests de fonctionnement de la nouvelle installation** et se tiennent prêt pour la **mise en service d'octobre 2018**.

*\*Commissioning : Ensemble des opérations à effectuer sur une installation (tests), préalablement au démarrage de celle-ci.*